

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA  
VERIFICATASI A CAPRI SUL MAPPALE 435 DEL FOGLIO 2  
DA AFFIDARE CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI  
SENSI DEL D.LGS 50/2016 art. 63 comma 2 c)**

**Ordinanza Sindacale n. 9 del 26/02/2020**

**PROGRAMMA LAVORI Allegato D alla lettera di invito**



**Committente: PTC Porto Turistico di Capri S.p.A.**

**Tecnico incaricato: Dott. ing. Valerio Piscitelli**

**Napoli, 16 marzo 2020**



## PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Il programma è stato suddiviso nelle macroattività individuate nella perizia.

- I. Prima Macroattività disbosco e decespugliamento
- II. Seconda Macroattività montaggio strutture paramassi
- III. Terza Macroattività disaggancio, frantumazione e sistemazione del materiale a tergo delle predette strutture
- IV. Quarta Macroattività posa in opera di rivestimento strutturale anti erosivo

La durata complessiva dell'intervento, intesa per dare le aree sgombre e libere da ogni impedimento e perfettamente fruibili dal Committente, è di 65 giorni naturali e consecutivi.

Il ritardo su tale termine costituirà per l'appaltante pieno diritto all'applicazione delle penali previste. Anche il termine intermedio di 30 giorni naturali e consecutivi, relativo al completamento della seconda macroattività, finalizzata a conseguire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità, delle aree a valle della frana e per permettere il funzionamento degli uffici del Porto Turistico, è fisso ed invariabile. In tale termine è previsto anche lo spostamento del cantiere, per evitare ogni interferenza con le attività del Porto Turistico. Ogni ritardo su tale termine intermedio costituirà diritto di applicare le penali previste in caso di ritardo.

Di seguito si riporta in forma grafica l'andamento dei lavori. L'impresa, a richiesta della Direzione Lavori, dovrà dare dimostrazione di aver organizzato attività, presenza di mano d'opera e consegna delle forniture a piè d'opera in tempi congruenti con la tempistica riportata nel Programma, fornendo ogni documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei tempi.

N.	Attività	periodo necessario a conseguire Sicurezza						periodo della seconda cantierizzazione e ultimazione attività						
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
1	Cantierizzazione	■												
2	Prima macroattività		■	■	■	■	■							
3	Seconda macroattività			■	■	■	■	■						
4	Verifica paramassi						■							
5	Certificazione del sistema						■	■						
6	Spostamento Cantiere.						■	■	■					
7	Apertura uffici PTC S.p.A							■						
8	Terza Macroattività							■	■	■	■			
9	Quarta macroattività									■	■	■	■	
10	Finiture e pulizia												■	■
11	Consegna Aree													■

all'atto dell'apertura degli Uffici PTC (indicato in rosso) la cantierizzazione interferente dovrà essere stata già spostata

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, anche sulla consegna parziale, con il limite del 10%, con riserva di risolvere il contratto in danno all'esecutore dei lavori, in caso di grave ritardo.

### L'Offerente

Pec [valeriopiscitelli.ing@pec.it](mailto:valeriopiscitelli.ing@pec.it)  
 Mail [valeriopiscitelliing@gmail.com](mailto:valeriopiscitelliing@gmail.com)  
 Cel 0039 335227539